

2020. 8. 31.[월]

월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	3
3. 항만물류과	5
4. 해양수산환경과	7
5. 항로표지과	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	15
9. 제주해양수산관리단	17
※ 주요 행사 일정	19
※ 보도자료 배포계획	20

운영지원과

□ 실 적

1. 행정안전부 정부합동안전점검단 점검결과 후속조치 및 결과 제출(8.5.)
 - 정부합동안전점검을 실시하고 조치예정 및 미조치 사항에 대한 후속조치 및 결과 제출
2. 국가안전대진단 사후관리 체계화를 위한 점검결과 후속조치 제출(8.6.)
 - '17~'20년 국가안전대진단 점검결과(현지시정, 보수, 보강 등)에 따른 조치현황 제출
3. 2020년 제2회 해양수산부 기술직(해양수산) 공무원 경력채용 필기시험 집행
 - 일시/장소 : '20. 8. 8.(토) 08:50~13:10 / 부산해사고
 - 응시인원 : 일반수산9급 296명, 어로9급 65명, 해양교통시설 46명
4. 2020년 제1회 청원경찰 경력경쟁채용시험 채용후보자(1명) 임용(8.27.)
 - '21.1.1. 2차 임용 예정이었던 신규임용자에 대하여 기존 청원경찰 의원면직에 따른 결원 발생('20. 8.10, 1명)으로 조기 임용(9.1.)
5. 청·관사 소독 및 방역 실시(8.5.)
- 6 2020년도 청사 합동소방 훈련(8.10.)
 - 화재대비 초기 대응훈련 및 관계자 소방안전 교육 등
7. 2020년도 성과평가 부서별 성과계획서 확정 및 일반과제 난이도 평가 실시(8.12.)
 - * 성과계획서 심의·확정(성과관리위원회 의결) → 과제 난이도 평가(청장)
8. 국유재산 현장 조사 등
 - 국유지 무단사용 신고에 따른 현장 조사(8.20.)
 - * (대상/내용) 부산광역시 동구 초량동 1185-42번지 / 인근 주차장에서 진·출입로 등으로 사용
 - 한국해양수산연수원 용당캠퍼스 증축(GWO 인증 관련 훈련구조물) 현장 확인(8.26.)
9. 국유재산 용도폐지 요청(남구청)에 따른 협의(8.24.)
 - * (대상/내용) 남구 대연동 627-10번지 외 2 / 트램(1.9km) 테마파크조성에 따른 홍보관·휴게소 설치
10. 코로나19 장기화로 인한 중소기업 국유재산 사용료 인하 조치
 - * 대상/내용/기간 : (주)미룡레미콘, 극동사무가구 등 2개사 / 사용료 재산가액의 5%~8% 인하 / '20.8.1.~12.31.
11. 국유재산 관리전환* 이행 관련 부지 및 건물 실태조사(국방부 합동)(8.13.)
 - * (대상/사유) 감만동 75-5번지(171,181㎡)중 미정리 재산 부지 및 건물 12개동 / 부산항 임항도로 공사('92~'13)시 편입된 국방부 부지 관리전환 미이행

□ 계 획

1. 2020년 틈새교육 반부패·청렴 교육 실시

- 일시/장소 : 9. 2.(수) 14:00~16:00/ 온나라PC영상회의
- * 인터넷망 vc.on-nara.go.kr 접속→ "부산청 반부패·청렴 교육" 비밀번호 입력 후 수강

2. 2020년 제2회 기간제근로자(청사관리) 채용 계획 수립(9월 말)

- 청사관리(시설관리원 2명, 미화원 6명) 기간제근로자 채용

3. 2020년 제1회 일반임기제 공무원 경력경쟁채용시험 채용후보자 임용 검토(9월 중순)

- 신원조사 회보결과 이상이 없을 경우 9월 중 임용 추진

4. 2020년도 기록관 보유 기록물 전수조사 및 정수점검 결과 보고(9.4.)

- 우리청 기록관 보유기록물 수량파악 및 목록작성 후 서가 재배치
- * (조사인력) 한국장학재단 국가근로장학생 2명 배치 후 7.1.~8.31. 두 달간 근로 실시

5. 2020년도 직원숙소(관해숙) 합동소방 훈련

- 일시/장소/대상 : 2020. 9. 16(수) 11:00 / 남천동 직원숙소 / 숙소 입주자
- 화재대비 초기 대응훈련 및 관계자 소방안전 교육 등

6. 2020년 성과평가 계획에 따른 성과과제 중간점검 실시

- 성과계획서를 토대로 평가부서의 소관업무 추진상황 및 환경변화에 대한 대응여부 등 확인

7. SNS 활성화를 위한 퀴즈이벤트 실시

- 블로그내 연재글 관련 문제 출제 후 추첨(30명)을 통해 상품 지급
- * 기간/당첨자발표/상품 : 9.21.~10.8. / 10.14. / 기프티콘

8. 국유재산* 무단 사용에 대한 현상조사 및 변상금 부과 검토(9월 중)

- * (대상/사유) 경남 창원시 진해구 수도동 287번지 / 물품 보관용 창고 설치

9. 국유재산 관리전환 이행 관련 부지 지적 측량(분할) 참여(국방부 합동)(9.15.)

- * (대상) 감만동 75-5번지(171,181㎡)중 GATE COMPLEX 구간 약 12,000㎡

10. 국유재산* 처분(매각) 검토(9월 중)

- * 경상남도 창원시 진해구 수도동 29-3(임야, 496.0㎡)

선원해사안전과

□ 실 적

1. 여객선, 터미널 생활 방역수칙 현장 점검(8.17., 8.28.)

- 터미널 대합실 방역, 사람간 2m이상 거리두기, 마스크 착용, 발열체크 등 생활수칙 이행 여부
- * 장소 : 연안여객터미널 및 뉴스타호, 국제여객터미널

2. 선박연료유 규제 점검사례집 제작 및 배포(8.14.)

- 부산 등 황산화물배출규제해역 시행('20.9.1~, 0.1%이하) 대비 최근 선박점검 주요 결함 사례, Q & A 및 관련 국내외 법령 소개 등
- * 배부처 / 수량 : 각 지방청, 내·외항선사, 안전관리대행업체, 한국선주협회, 검사기관 등 / 1,500부

3. '20년도 하계휴가철 연안여객선 특별수송대책반 운영

- 협조체계 구축·운영(운항관리센터, 선사), 일일 수송실적 파악, 여객선 안전관리 지원, 코로나19 방역 등
- * 운영기간 / 여객수송 : 7.24.~8.10.(18일간) / 2,252명('19년 4,627명 대비 51%감소)

4. 여름철 안전관리 실태 등 현장점검 실시(8.11.~30.)

- 선박시설 및 공사현장 등 안전점검 실시 및 여름철 해양사고 예방대책 추진실적 확인

5. 해양안전실천본부 부산지역본부 활동 강화 영상회의 개최(8.10.)

- 상반기 실적 점검 및 제7회 부산항 해양안전 사진 공모전 활성화 방안 논의

6. 선박출입통제 분야 항만국통제 점검강화 시행

- 코로나19 유증상자 발생 대비 선박보안규칙(ISPS CODE)에 따른 입항선박 11척 점검

7. 내항선 안전관리체제(ISM) 인증심사 실시

- 내항선 도입에 따른 안전관리체제 인증심사 실시 및 안전관리증서 발급(사업장 1개사, 선박 1척)
- * 점검사항 : 안전관리매뉴얼 수립 및 이행여부 확인, 소화·퇴선 훈련 실시 등(3개사, 3척)

8. 황산화물 배출규제해역 운영 홍보(8.28.)

- '20.9.1.부터 시행되는 황산화물 배출규제해역에 대하여 현수막 및 전광판을 통한 홍보
- * 장소 : 우리청 및 부산신항(현수막) / 국제여객터미널 및 연안여객터미널(전광판)

□ 계 획

1. '20년도 추석대비 선원 체불임금 예방 및 해소대책 추진(8.31.~9.25.)

- 추석대비 특별 점검반 편성을 통한 진정 및 선원 체불임금 해소 추진

* 대상 : 임금체불 및 진정사건 다발업체/ 3개사 12척

2. '20년 하반기 한·일 항로 국제 여객선 안전점검 실시(9.7.~18.)

- 현재 운항 여객선(화물운송) 3척의 안전사고 예방을 위한 최근 3년간 주요 결함사항 분석·점검

* 코로나-19로 인한 휴항선박은 추후 항해 재개 시 점검 예정

3. 추석연휴 대비 연안여객선 「뉴스타호」 합동 특별점검(9.9.)

- 화물적재고박상태, 기관 전기설비 및 소화훈련 상태 등 「여객선 안전관리지침」에 의거 특별점검

* 참여기관 : 우리청 해사안전감독관, 운항관리자, 선급검사원, 부산해경

4. 가을철('20.9.~11.) 해상교통 안전대책 수립·시행

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 가을철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

5. 3분기 내항화물선사 유류세 보조금 지원

- '20. 6.~8월까지 구입분에 대해 9.1.~9.7.까지 신청접수, 심사 후 10월중 지급

6. 제7회 부산항 해양안전 사진공모전 심사 및 시상계획 수립

- 공모전 출품작 예비 및 본심사를 통한 최종 수상작 선정 등 시상계획 수립

* 사진전 공모기간(6.1.~9.10.), 심사(9.17.~10.7.), 수상작 결과 발표(10.8.)

7. 미신고 의심 위험물 컨테이너 합동점검 계획수립 및 시행

- 미신고 위험물 컨테이너 식별 시스템을 활용한 의심 컨테이너 개방점검 등 시범 운영

* 기간/합동점검 기관: 9.7.~10.6. / 우리청, 부산세관, 한국해사위험물검사원 부산지부

8. 황산화물 배출규제해역 운영 관련 항만국통제 중점점검 시행

- '20.9.1.부터 시행되는 황산화물 배출규제해역의 이행 여부에 대하여 입항선박 중점 점검

9. 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 실시

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용여부 등 관련법령 준수여부 현장점검

* 대상: 한국항공우주산업(주)등 2개사 소유 컨테이너 전체 및 안전점검 대행사업장

10. 제4회 아태지역 e-Navigation 국제 콘퍼런스 참가(9.8.~9.)

- 한국형 e-Navigation 기술의 국제브랜드화 및 해양디지털 기술 촉진

* 장소/주최: 정부세종컨벤션센터/우리부, 덴마크 해사청(DMA), 국제항로표지협회(IALA)/온라인 실시간 생중계

항만물류과

□ 실 적

1. 베이루트항 질산암모늄 폭발사고 관련 부산항 위험물 안전관리 조치

- 항만 내 질산암모늄 등 화학물질 보관에 따른 안전조치 현황 점검(8.6.)
 - * 時/ 所/ 參 : 8.6.(목) 09:20~15:00 / 부산항 질산암모늄 보관 7개 컨터미널 / 우리청, BPA
- 국회의원(하태경) 위험물 관리현황 설명 및 신감만부두 현장 방문 참관(8.10, 12.)
- 선사·컨운영사에 위험물 2주 이상 장기보관 방지 등 안전관리 당부 공문 발송(8.19.)

2. 선박승선자 전자출입명부(QR코드) 시행 사전점검

- 감천항 현장점검(8.20.) 및 부산시·BPA 등 관계기관 회의(8.21.)를 통하여 법인명의 핸드폰 인증 문제점 검토, 대응방안 논의

3. 선박수리업체 항만운영 방역수칙 이행 합동점검 실시(8.14.~8.20.)

- 방역수칙 미흡사항(외부출입자 명부 작성, 체온체크 등) 및 현장건의사항(방역 물품 지원, 우수 방역시스템 전파, 모든 국가 선원 검사 요청 등) 본부 제출
 - * (점검업체 / 참여기관) 29개사 / 우리청, 부산시, 부산검역소

4. 「부산항 안전관리 상설협의체」 항만하역 안전사고 현장 실태조사(8.5.)

- 감만부두 컨테이너 떨어짐사고 관련 운영사 기기보강 등 재발방지대책 확인 및 피닝스테이션 도입 등 관계기관 의견 청취
 - * 時/ 所/ 參 : 8.5. (수) 13:30 / 감만부두 / 우리청, BPA, 부산항만연수원, 안전공단 등

5. 선박대피협의회 회의 개최(8.24.)

- 태풍 북상 대비 선박대피완료시기 등 논의
 - * 時/ 所/ 參 : 8.24.(월) 15:00 / 우리청 중회의실 / 우리청, BPA, 부산해경, VTS, 기상청 등

6. '21년도 '컨' 안전운임 관련 부산항 T/F 회의 개최

- '컨' 안전운임 부대조항의 주요쟁점(대기료 등)을 화물연대에서 제출하면 선사 등 검토 회신
 - * 時/ 所/ 參 : 8.13.(목) 14:00~ / BPA 회의실 / 부산항 '컨' 안전운임 T/F위원

□ 계 획

1. 2020년 제1회 부산항 도급 및 화물고정 항만인력 공개채용 추진

- 정년퇴직 등으로 발생한 항운노조 결원에 대한 충원(도급 8명, 화물고정 14명)
 - * 채용공고(8.25./우리청, BPA, 물류협회 등), 원서접수(8.25.~9.7./항만물류협회, 항만산업협회)
 - ** 서류심사(9.10.), 면접(9.16.), 합격자 발표(9.18./우리청, BPA, 물류협회, 산업협회 홈페이지)

2. 2020년 상반기 수출위험물 반입신고 위반 현황 점검(8.27.~9.4.)

- 포트미스를 통해 확인된 수출위험물컨테이너 반입신고 위반 현황 조사 및 신고 누락 확인된 업체에 대해서는 과태료 처분 등 행정조치(9월 중)

3. 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 관계기관 합동점검 실시(9월중)

- 방역강화 대상국가 및 러시아 출항 선박을 대상으로 전자출입명부 설치·인증 여부, 수기명부 비치 등 점검
 - * 1차 점검(時/ 所/ 參): 8.31.(월) 07:00~ / 감천항 / 부산시(주관), 우리청, 세관, 검역소, 부산항보안공사 등

4. 항만구역 내 출입통제구역 지정·공고 추진(9월중)

- 부산항 용호부두 방파제(테트라포드 구간 포함) 출입통제구역 지정·공고 추진
 - * (향후계획) 남구청, 해경, 어촌계 등 관계기관 의견조회(~9.4(금)), 표지판 제작설치(9.7(월)~)

5. 3분기 부산항 안전관리 협의체 개최(9월 중)

- '안전관리 상설협의체' 및 '위험물 안전관리 협의체' 개최, 안전관리 방안 협의

6. 다대포 낮개방파제 효율적 관리를 위한 개선 대책 시행(9월중)

- 낚시 및 유선 선주와 방파제 관리협약 및 계도기간을 거쳐 낮개방파제 출입 통제(시건장치)

7. 부산·감천항 운용에 관한 양해각서 체결(9월중)

- 상호 업무협력, 유사시 대비 협조체제 유지 등
 - * 체결기관 : 우리청, 해군 제3함대사령부, 기 체결한 양해각서의 기간연장

□ 실 적

1. 코로나19 대응

- (해수욕장) KOEM 등 관계기관 주야간 합동 방역캠페인(7회, 해운대·광안리)
- (선박수리) BPA·항만보안공사와 방역수칙 준수·승선자 명단점검(주 2~3회)
- (마리나) 방역지침 이행 계도와 안전관리 실태 점검(13회, 41개 업체)
- ※ 검역소 요청: 정박선 확진선원(1명), 항만순찰선으로 해상 이송 지원(8.28.)

2. 태풍 등 기상악화 대비 선박 안전관리 조치

- 집단계류지 부선 피항 조치(평균 50~60척), 마리나·해양시설 안전조치 안내
- * (8.6.) 강풍 특보, (8.9.) 제5호 태풍 장미, (8.24.) 제8호 태풍 바비

3. 부산신항 부유쓰레기 처리(8.11.~8.28. 청항선 투입 총 328톤*)

* 신항소형선부두(180톤), 마천산단(60톤), 안골·남양항(58톤), 와성만(30톤)

4. 법 개정·시행 안내

- (마리나항만법) 마리나선박 출·입항 정보, 승선자명부 기록·관리(8.19.)
- (농어업경영체법) 어업경영체 등록정보 유효기간 3년 설정(8.25.)

5. 공유수면 관리

- (점·사용료 징수) 코로나19로 연기한 사용료 부과(90여개 업체 약 32억원)
- (기타) 호안·도로 매립 원상회복 의무 면제(2건), 무단점용 등 고발(1건)

6. 상시업무 처리 실적(단위: 건 ('20년 누계))

선박수리 신고·허가 공사직업 허가	과태료 부과	야간·휴일 순찰선 특별점검	공유수면 점·사용허가	해역이용 협의	유류오염 상황관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
435 (3,357)	2 (26)	8 (60)	13 (92)	3 (53)	1 (37)	4 (53)	2 (44)	1 (30/총 1,918)

□ 계 획

1. 항만 내 불법수리 근절을 위한 제도

- 안전사고 예방을 위한 법령 준수 안내(고발·과태료: ('19.上) 5건→ ('20.上) 17)

2. 선박 대형화 추세 등을 감안한 「항법 규칙」 개정

- 최고속력 제한(신항 12노트 이하)·표기 통일(對地), 정박지 시설능력 조정*

* BPA·도선사회 제시한 의견 검토 후 수용 가능한 척수 또는 톤수 상향

3. 추석 명절 대비 취약 항로·집단계류지 사전 점검

- 항로 침범과 장기 선박 방치 우려가 높은 항로·물양장·선박 집중 점검

4. 3분기 공유수면 내 방치선박 육·해상 일제점검

5. 코로나19 대응

- 마스크 착용 의무화 등 방역수칙 준수를 위한 △선박수리 현장, △마리나·수중레저 사업장 점검

6. '20년 재난 대응 안전한국 '영상' 훈련(9.23.)

- 해경·부산시·KOEM·BPA와 오염상황 대응 유관기관 임무·역할 등 토론

7. '20년 수중레저사업자 안전점검(9.1.~9.15. 수중레저전문가·해경 합동)

- * 대상: 수중레저 등록업체 30개사(운송업 2, 임대업 12, 교육업 16)

8. 해양교육발전협의회 개최(서면)

- 부산시교육청 등 22개 기관·단체와 해양교육 운영계획 발전방향 논의

항로표지과

□ 실 적

1. 부산권역 등대해양문화공간 홍보물 제작·배포(8.11.)

- 영도등대 해양문화공간 안내, 항로표지 소개 등을 수록한 리플렛 제작·배포
- * 영도등대(현장 비치) / 수협, 어촌계, 사설항로표지업체 등 41개소 300부(우편 배송)

2. 감천항동방파제등대 전원시설 개선계획 수립(8.21.)

- 한전 인입에 따라 등대 전원시스템을 축전지 및 태양전지 등의 DC 전원에서 교류전원으로 변경하여 정비점검 작업의 효율성 도모

3. 신항 남컨테이너부두 항로표지 재배치(8.25.)

- 저수심·공사구역 표시 등부표 2기를 준설에 따른 통항여건을 반영 재배치(철거1, 이동1)
- * 부산항신항내항항로122호등부표(국유) 철거, 부산항신항현산B호등부표(사설) 이설

4. 항로표지 야간 시인성 점검결과에 따른 후속조치(8.7.)

- 배후광 영향 등 시인성 향상을 위해 등질(4기) 및 광력조정(2기), 동기점멸(2기) 기능개선
- * 점검기간/대상/기능개선 : 7.16~7.30 / 무인표지 193기 / 8기

5. 현업직(등대, 선박) 근무여건 개선을 위한 간담회 개최(8.13.)

- 효율적인 근무수행을 위한 근무체계 변경, 사무분장 조정 등 대안 마련
- * 대상 : 신항사무소 및 영도등대 직원 13명

6. 영도·가덕도등대 체험숙소 세탁용역 사업 조기 종결(8.24.)

- 코로나19로 체험숙소 운영이 불가함에 따라 효율적 예산집행을 위한 계약 종료
- * 기간/금액 : '20.1.31 ~ 12.24 / 9,900천원 → '20.1.31 ~ 8.24 / 2,200천원

7. 영도등대 홍보를 위한 '등대해양문화 해설사(1명)' 배정·운영(8.3.)

- 등대 방문객을 대상으로 시설물 이용안내, 지역문화 해설 등
- * 기간/근무시간/채용기관: 8.3.~12.31.(5개월) / 09:00~18:00(주 5일) / 항로표지기술원

8. 영도등대 항로표지관리시스템 정보보안 지적사항* 보완(8.20.)

- 본부(정보화담당관실)에서 현장 점검결과 지적된 35건에 대한 보완계획 제출
- * 하드디스크 공유, 취약 패스워드 설정, 최신 패치 미설치 등

9. 본부 감사원 감사 요구자료* 제출(8.5.)

- '북항도등 기능장애 해소('17.10., 김철민의원)'건 관련 지향등 추가설치('19.10.)
- * '16년 이후 국회 지적사항 및 조치결과

10. 동해권역 부표류 정기 교체작업으로 철거된 부표류 수리 심의(3차, 8.10.)

- 부표류 32기에 대한 파손 및 손상된 부위별(철타, 난간, 표체 등) 수리항목 확정

11. 표지시설사업 추진

- 부표정비선(한빛호) 선체 및 기관수리 외 2건 준공(3.3억원)

□ 계 획

1. 항로표지관리센터 근무여건 개선방안 마련(9.25.)

- 업무량 불균형* 해소를 위해 센터 간 무인표지 관리기수를 조정하고 등대 순환근무 주기, 부상자 사무분장 조정 등으로 현장업무 효율성 제고

* 무인표지 관리현황: 부산항 65.4%(136기), 신항 34.6%(72기)

2. 'KBS(부산)'와 실시간 재난정보 제공 협약(MOU) 체결

- 유인등대(3개소)에서 생산되는 기상정보*를 재난방송에 제공하기 위한 협조체계 마련

* 풍향·풍속 정보 및 CCTV 영상 / ** 코로나19로 협약방식(일정, 비대면 등)은 추후 협의

3. 부산항신항 서컨테이너터미널 전면 해상 항로표지 재배치(9.18.)

- 통항선박 안전을 위해 사설 공사용등부표*(5기) 및 국유등부표(1기) 재배치

* 부산항신항 개발(2단계) 준설공사(폐지2기), 부산항신항 서컨(2-6)단계 축조공사(신설3기)

4. 추석 대비 공사현장 부패방지 및 임금체불 실태점검(9.1.~9.4.)

- 시설사업 현장(5개소)에 대한 청렴서한 발송 및 임금체불 방지를 위한 실태점검 실시

5. '20년 남해권역 항로표지 기능측정 실시(9.14.~9.28.)

- 마산·여수·제주청 관내 항로표지 88기(광파7기, 음파1기, 전파80기) 기능측정*

* 전파환경 공동분석을 위해 측위정보원(2명), 항로표지기술원(2명) 직원 승선

6. 오륙도등대 전력시스템 개선용역 추진(9.16.)

- 무인화등대로 전환된 오륙도등대의 안정적 전력수급을 위해 전력시스템 개선용역 추진

7. 가을철 항로표지시설 안전점검 완료(9.30.)

- 안전점검 실시 후 보수가 필요한 시설에 대해서는 긴급 정비 추진

* 기간/대상: 8.5~9.30 / 항로표지, 영도등대, 표지선(3척), 동해부표관리소 등 221개소

8. '20년 하반기 항로표지 장비용품 구매(9.3.)

- 항로표지용 AIS, 해양기상관측 장비 등 부족한 장비용품 예비품 구매(51백만원)

* '20년 장비용품 구매예산 추가 확보(7.30, 54백만원)

9. 등대여권을 활용한 바다여행 활성화 T/F회의(2차) 참석*(본부 영상회의, 9.上)

- '역사가 있는 등대**' 운영 개시일('20.9.)에 맞춰 안내판, 스탬프 설치 등 준비상황 점검

* 참석자: 본부(항로표지과), 지방청 및 항로표지기술원 담당자 / ** 총 15개소(우리청 '제뢰등대')

10. 표지시설사업 추진

- 유무인표지 대수선 공사(3차) 발주(1억원)

부산항건설사무소

계획조사과

□ 실 적

1. “부산항 신항 소형선부두 축조공사” 어업피해보상 약정 체결(8.11.)

- 감정평가업자·피해조사기관 선정, 어업피해조사 내용, 보상금 산정·지급방법 등
* (약정당사자) 부건소장, 경상남도지사(기관) ↔ 의창·진해수산업협동조합장(어민대표)

2. 항만 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최(8.7.)

- 대진항 정비사업 실시설계용역(포항청)
* 해상전망대(인도교 거더) 특정공법 선정 / 14,018백만원(신기술 대상 순공사비 : 2,240백만원)

3. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- “마산항 가포물양장 개량공사 실시설계용역*” 설계자문 등 3건
* 물양장 130m, 호안 81m, 매립 6,638만^m³ 등 1식 / 7,775백만원 / 비관리청 항만공사 설계자문

4. 2020년도 제3회 건설기술용역 및 시공평가 계획 수립

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가
* (평가개요) 부산항 조도 방파제 보강공사 등 10건 / 2020. 9월 중순

5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 및 준공확인증명서 발급

- (승인) 부산항 우암부두 (주)KCTC 물류센터 신축공사* 등 4건
* 물류센터 1개동(3,921.92^m²) / 2,264백만원 / 착수일로부터 4개월
- (준공) 부산항 신항 한국전력공사 전력관로 매설 및 지상개폐기 설치공사* 등 2건
* 파형관 145m×2공 매설, 지상개폐기 1대 설치 / 118백만원 / 2020.3.9.~2020.3.31.

6. 항만시설공사 실시계획 승인 및 준공확인증명서 발급

- (변경) 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 확장공사(BPA, 8.18.)
* 총사업비(1,290억→1,297억, 증 7억) 및 사업기간 변경(48개월→51.3개월, 증 3.3개월)
- (준공) “부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 축조공사” 및 “부산항 신항 서컨(북측피더)부두 CY부지 조성공사”(BPA, 8.18.)

7. 용역 계약 체결

- 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 사후환경영향조사용역(공사시)
* (개요) 사후환경영향조사 1식, 1,219백만원, 착수일로부터 36개월

8. “부산항 신항 북컨(2단계) 항만배후단지 조성사업” 환경영향평가서(초안) 제출에 따른 검토

- 사업시행(BPA)에 따른 그 주변 지역에 대한 환경영향 및 환경보전방안 등
* (관련근거) 「환경영향평가법」 제25조제2항 및 같은 법 시행령 제35조

□ 계 획

1. 2020년 추석 명절 대비 항만건설분야 하도급 대금 및 근로자 지급실태 점검

- 근로자 임금 적기 지급여부 및 자재·장비 대금 체불 유무 중점 점검
- * (대상/기간) 부산항 신항 소형선부두 축조공사 등 14건 / 2020.9.1.~9.4.(4일간)

2. 어업보상 업무 추진(계속)

- “감천항 태풍피해복구공사 등 3개 공사” 어업피해조사용역 보고서 검수
- * (내용) 어업피해범위, 연간평균어획량, 생산감소율, 피해기간 등
- ** (향후계획) 감정평가(~'20.11.)→보상금 협의 및 지급('20.12.~)
- “토도 제거 등 4개 공사” 어업피해조사용역 추진(KIOST, '19.4.19.~'20.10.18.)
- * (향후계획) 어업피해조사용역(~'20.10.)→감정평가(~'21.1.)→보상금 협의 및 지급('21.2.~)

3. 항만 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최

- (부건소) 부산항 신항 서‘권’ 임항교통시설 건설공사 기본 및 실시설계용역
- * 철도교 상부공 특정공법 선정 / 2,100억원(신기술 대상 순공사비 : 249억원)
- (울산청) 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사 기본 및 실시설계용역
- * 소파블록 특정공법 선정 / 1,987억원(신기술 대상 순공사비 : 425억원)

4. 항만 건설공사 기술자문위원회 개최

- (포항청) 후포항 1단계 건설공사 설계변경 심의
- * 방파제 가두부 보강에 따른 설계변경 / (당초)25,924백만원 → (변경)26,709백만원(증 785)
- (비관리청) 창원해양경찰서 청사 신축사업 실시설계용역
- * 본관동(지상 3층), 별관동(지상 3층) 등 1식(연면적 6,980㎡) / 22,944백만원 / 설계자문

5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- “부산항 신항 제1부두 유해화학물 장치장 설치공사*(PNIT)” 등 3건
- * 유해화학물 장치장 포장(4,975㎡) 등 / 400백만원 / 착수일로부터 2개월

6. 항만시설공사 실시계획 승인

- 부산항 신선대-감만부두 통행로 확장구간 화장실 설치공사(BPA)
- * 화장실 2개소(44.8㎡) 설치 / 203백만원 / 착수일로부터 3개월
- 부산항 신항 서‘권’(2-5단계) 컨테이너크레인 제작·설치사업(BPA)
- * 컨테이너크레인 9기(3선식, 1,050m) / 138,407백만원 / 착수일로부터 22개월

7. 용역 계약 추진

- 부산항 신항 남‘권’ 항만배후단지 진입도로 건설공사 건설폐기물처리용역
- * (개요) 건설폐기물처리 1식, 163백만원, 착수일로부터 36개월

8. 2020년 하반기 항만·어항 건설공사 품질관리 점검·확인 계획 수립

- 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질관리 적정 수행여부 확인·점검
- * (기간/대상) '20.10월~11월 / 동·남해권 5개 지방청 및 부산·울산항만공사

항만개발과

□ 실 적

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 계획대비 125.79 달성(38.39%/30.52%, 강관파일 테이프 방식 798m² 등)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 118.5% 달성(56.4%/47.6%, 준설 452만m³/381만m³)
 - 수로조사 측량 시행(8.14, 총 791만m³ 중 443만m³, 측량결과 이상없음)
- 토도 제거 : 총사업비 완료보고(8.24.)
- 신규 준설토 투기장 : 총사업비 완료보고(8.24.)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 101.0% 달성(75.2%/74.4%, 토공 23만m³ 등 / 토공 23만m³ 등)
 - 전기공사 설계변경(교통안전시설(신호등 2본 등) 추가 설치에 따른 52백만원 증액)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100.26% 달성(73.93%/74.12%, 재하성토 7.1만m³)
- 남컨 진입도로 : 계획대비 18.55%로 부진*(1.39%/7.49%, PC BOX 72EA 제작)
 - * (부진사유) 토지보상을 위한 지적정리 기간 소요로 실착공 지연
- 도로구역 결정변경에 따른 토지분할·지번부여 요청(8.12., 국공유지 68필지, 사유지 66필지)
- 남컨 개발사업 통합 공정회의(8.24. / 남컨 상황실 / 부건소, BPA, 공사현장 관계자)
- 신항 웅동(2단계) 1종배후단지 제1차 실무협상 회의 참석
 - * 8.4.(화)10:00 / 부산항 국제여객터미널 회의실 / 항만물류국, 항만국, 부산청, 부건소, 태양건설 컨소시엄
- 서컨 임항교통시설 건설공사 신기술공법(6개 공정) 심의 요청(8.21., 계획조사과)

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 서컨부두 개장을 위한 한전 전력인입공사 관련 업무협의
 - 신항 임항도로 내 지중전선관로 매설 등을 위한 협의(도로 점·사용허가 등)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 웅동 투기장(1공구) 정밀안전진단용역 최종보고회 개최(8.26. / 서면보고)
- 신항 웅동 투기장(1공구) 정밀안전진단용역 준공
 - * (개요) 정밀안전진단 1식 / 기간: '19.12.~'20.8.(8개월) / (주)에스큐ENG 외 2개사 / 335백만원

□ 계 획

1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 39.15%(프리카스트 코핑 80본 등) 공정 추진(계획대비 124.72%)
 - 총사업비 조정요구(물가변동 등 17억원 증, 371억원→388억원)
- 개발(2단계) 준설 : 62.2%(준설 46만^m³) 공정 추진(계획대비 116%)
- 신항 개발 연구용역 3건* 중간보고회 개최(코로나로 일정 유동적)

2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 77.4%(보조기층 9,000^m³, 우수관로공 등) 공정 추진(계획대비 100.3%)
 - 서컨 진입도로 설계변경(서컨부두 진입로 추가 시행, PS금액 조정 등 432백만원 감액)
- 남컨 배후단지 : 76.81%(재하토 반입 15만^m³, 임시침사지 설치) 공정 추진(계획대비 103.41%)
- 남컨 진입도로 : 1.78% 공정(PC BOX 88EA 제작) 추진(계획대비 24.53%)
 - 도로구역 결정변경에 따라 사업추진에 필요한 보상착수 요청(한국감정원, 9월중)
 - * (일정) 기초자료 및 물건조서 작성(10월) → 보상공고(11월) → 감정평가(12월)
- 웅동(2단계) 1종 배후단지 개발사업 제2차 실무협상
 - * 9월 중 / 국제여객터미널 회의실 / 정부 측 실무협상단, 사업자(태영건설) 측 실무협상단 참석

3. 신항 사업 관련 민원 등의 관리

- 제덕 외 3개 물양장 사업관련 주민대표자 간담회·주민설명회 개최
 - 건설현장 관계자 소개, 사업 추진일정 공유, 주민 의견 수렴 등
 - * 9월 중(일정 유동적) / 제덕, 수도, 삼포, 우도항 개별시행 / 부건소, 건설현장, 지역주민
- 추석 명절 대비 신항 건설현장 민생안정대책 추진
 - 하도급 대금·근로자 임금지급실태 점검(9.4까지), 기성검사·합동안전점검(5개 현장, 9.18.까지)
- 2-4단계 민간투자시설사업 실시협약 변경 제7차 실무협상 참석(9.2., 영상회의)
- 서컨부두 개장을 위한 한전 전력인입공사 관련 업무협의
 - 신항 임항도로 내 지중전선관로 매설 등을 위한 협의(도로 점·사용허가 등)

4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 공사관리관 역량 향상을 위한 항만개발사업 적용 공법에 대한 기술교육(직장교육)
 - * 연약지반처리공, 저유동물탈주입공, 고압분사공 등 / 점심시간 활용 브라운백 미팅 / 공사관리관 등 대상
- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역 중간보고회(9.28.)
 - * (개요) 시설물 정밀안전점검 1식 / '20.4.~'20.12. / (주)정신이앤씨 외 2개사

항만정비과

□ 실 적

1. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(8.25.)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등

* (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층) / 북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

2. 부산항 조도 방파제 보강공사 및 건설사업관리용역 준공

- 부산항 조도 방파제 보강공사(7차) 준공 검사 실시(8.5.)

* (공사량/공사비/기간) 방파제 보강 700m / 73,625백만원 / '15.3.20.~'20.7.31.

- 부산항 조도 방파제 보강공사 건설사업관리용역(7차) 준공(8.10.)

* (용역량/용역비/기간) 건설사업관리 1식 / 360백만원 / '19.12.27.~'20.8.10.

3. 부산항 조도 및 오류도 태풍피해 복구공사 건설사업관리용역 추진(8.19.)

* (일시/제안사) 2020.8.19.(수) 16:00 / 2개사(주)한국항만 컨소시엄, (주)헤인이앤씨 컨소시엄)

** 정량평가(8.20~9.14), 면접평가(정성부분, 9.15.예정), 낙찰자 결정 및 착수(9.28.예정)

4. 전국 국가어항 개발계획 수립 관련 전문가 워크숍 참석(8.14.)

- 내용 : 국가어항 개발방향, 개발규모 산정 개선방안 등 어항개발 현안사항 토의

* (주관/장소/참석자) 항만국 / 대전역 회의실 / 지방청 담당과장 및 어항 자문위원

5. 여름철 항만·어항시설 안전관리 실태 및 재정집행 점검(본부) 수행

- 태풍·폭우 등 기상악화 대응체계 점검 및 종사자 작업 안전교육 이행실태 확인

* (일시/현장/점검반)'20.08.20.~21. / 감천항 및 천성항 등 3개소 / 본부, 항만정비과, 등

6. 총사업비 자율조정 요청

- 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 건설보상비 반영

* 총사업비 : (당초) 235,496백만원 → (변경) 236,586백만원(증 1,090백만원)

7. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 부산항 오류도 방파제 보강공사(6차) 4회 기성 검사(8.13.)

* (사업비/사업량/기간/기성금) 13,575백만원 / 방파제 보강 1,007m / '20.1.13.~'20.12.31./800백만원

** (추경집행) 집행 3,121백만원/추경 4,500백만원, 집행률 69.3%

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 4회 기성 검사(8.12.)

* (사업비/사업량/기간/기성금) 19,463백만원 / 복구공사 1식 / '20.1.15.~'20.12.31./2,000백만원

** (추경집행) 집행 5,685백만원/추경 7,700백만원, 집행률 73.8%

□ 계 획

1. 부산항 조도 및 오륙도 태풍피해 복구공사 추진

- (공사) 계약 체결(9.28.)
 - * (도급자/공사량/공사비/기간) 남광토건(주) / 복구공사 1식 / 44,231백만원 / 착수일로부터 30개월
- (건설사업관리용역) 종합기술제안서 면접평가(9.15.)
 - * (대상/장소) (주)한국항만기술단 등 2개사 / 오송첨단의료산업진흥재단 C&V 센터 중회의실(2층)
- ** 용역 계약 및 착수(9.28.)

2. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(9.24.)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등
 - * (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층) / 북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

3. 추석 명절대비 하도급 대금 및 임금 체불실태 점검(9.1.~9.4.)

- 추석 명절대비 민생안전을 위한 하도급 대금 및 근로자 임금 지급실태 점검
 - * (대상/점검자) 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 등 6건 / 각 현장 담당자

4. 추석 명절 대비 항만시설 및 건설공사현장 특별안전점검(9.14.~9.21.)

- 추석 명절을 대비하여 항만시설 및 공사현장 안전점검 실시
 - * (점검개요) 항만시설 3개소(C등급 이하), 공사현장 5개소(공사비 300억이상, 낙찰율 82%미만) / 각 담당자

5. 지진해일 대비 항만공사현장 재난대응 훈련 실시(영상회의, 9.22.)

- 지진 해일 발생을 가정한 행동요령 숙달 및 대피장소 사전확인 등 도상훈련
 - * (대상/참석자) 신선대 태풍피해복구 공사현장 / 항만정비과, 건설사업관리단 및 현장대리인 등

6. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 천성항 건설 전기공사 착공
 - * (사업량/사업비/기간) 전기공사 1식 / 714백만원 / '20.9.02.~'20.12.20.
- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(3차) 5회 기성 검사 실시(9.11.)
 - * (사업량/사업비/기간/기성액) 복구공사 1식 / 19,463백만원 / '20.1.15.~'20.12.31. / 1,500백만원
- 부산항 조도 방파제 보강공사 폐기물처리용역(2차) 준공
 - * (용역량/용역비/기간) 폐기물처리용역 1식 / 3,623천원 / '20.1.10.~'20.9.14.

제주해양수산관리단

□ 실 적

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 하계휴가철 여행객의 편의 및 여객선 안전운항을 위해 특별수송대책반 운영
* 기간 7.24.~8.10, 수송 121,451명(전년대비 61%, '19년 199, 224명)
- 여객선 및 화물선에 대해 해사안전관리 지도·감독 실시
* 연안여객선(4척)/개선권고 4건, 카훼리화물선사(7개사), 일반화물선(4척)/개선권고 13건, 개선명령 15건
- '20년 제4회 여객선(유도선 포함) 선장 적성심사 실시(6명/적합4,불참2)
- 연근해어선원 진정사건 조사처리(외국인선원 5명 임금체불처리 1건, 취하종결 2건)

2. 해양·보안 관련 추진

- 2/4분기 해상풍력발전사업 추진동향 보고(8.14., 본부)
* (한림) '20.8.14. 개발사업시행 승인 및 전기사업 허가 (한동·평대) '20.9월 환경영향평가 도의회 심의 예정
- 추자지역 28개 무인도서 훼손 및 이용실태, 주변해역 오염여부 등 점검(8.18.~19.)
* 무인표지 점검시 병행, 점검결과 특이사항 없음
- '20년도 3분기 항만보안대 합동(해운조합) 모의훈련 실시(8.20.)

3. 항로표지시설 운영 관련 추진

- 마라도등대 종합정비공사(건축, 토목 등) 본격적 시행(8.3.)
- 임시등대(H=11.2m) 및 가설건축물(컨테이너 5개) 설치, 기존시설물 철거 등
- 하귀1리 방파제등대 이설 및 사설항로표지 설치 업무협약(8.18., 제주도)
* 방파제 보강공사에 따른 동귀항동방파제등대 임시철거 후 사설항로표지 설치·운영
- 제4회 등대해양문화 웹툰 공모전 당선작 발표(8.14.) 및 상장 비대면 수여(8.28.)
* 공모 4.1.~7.31. / 응모 141점 / 심사(웹툰협회주관) 8.3.~8.12. / 당선작(장관상 등 20점) 발표 8.14.

4. 어업경영체 등

- 어업경영체 상시조사와 코로나19 관련 '생활속 거리두기' 홍보(3개 어촌계) 추진
- 청사 석면건축물 위해성 자체평가 실시(8.28.)
* 청사 석면건축자재 시설에 대한 손상 상태, 손상가능성, 잠재적 손상 가능성 등을 평가

□ 계 획

1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 추석대비 선원 임금체불 예방 점검 및 해소 추진(8.31.~9.25.)
 - 내항선사 4개사 9척, 연근해 어선사 6개사 7척
- 20톤미만 어선 산업안전지도 합동점검 실시(40척, 고용부, 해양교통안전공단 등)
 - * 20톤미만 어선원의 근로기준, 산업안전보건이 22.1월 우리부로 이관에 따른 지도점검
- 내항화물선사(5개사) 및 항만선사 사업장(2개사) 정기 선원근로감독 실시(9.10.~22.)
- 연안화물선 '20년 3분기 유류세보조금 신청접수(9.1~9.7) 및 지급(9월말)
- 추석연휴 특별교통대책 수립 및 여객선(9척), 카페리화물선(3척) 합동점검(9.10.~25.)

2. 해양·보안 관련 추진

- 가파도 상동항 물양장 정비 등 4건 해역이용협의 및 파력발전 시험장 구축
해양환경영향평가서 검토 회신
- 수중레저활동자의 안전사고 예방 등을 위해 수중레저사업자 안전점검(9.1~9.18.) 추진
 - * 등록사업장 128개소 중 '19년 미실시한 업체대상(운송업 11, 임대업39, 교육업46)
- 항만보안시설(제주항국제여객터미널) 합동(CIQ 기관 등) 보안평가(재평가) 실시(9.9.)
 - * 항만보안 시설·장비·인력 등에 대해 5년마다 재평가
- 항만보안대 직무교육 실시(코로나19 관련 복무관리 및 추석 연휴기간 경계강화 등)

3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- '20년도 표지시설 정밀안전진단용역 결과에 따른 보수보강 계획 수립
 - * 하예진항등대 등 7개소(시설물 전부 B등급) / 공법, 금액, 일정 등 보수 추진
- 항로표지 시설물 피해조사 및 태풍 내습에 대비한 사전점검 실시
 - * 제주도 관내 유·무인표지 200기
- 성산포항등표 설치공사 공사재개를 위한 오조리 해녀 사업설명회 개최(9.8.)
 - * 오조리 어촌계장 및 해녀 일동 / 설명회 결과에 따라 공사 재개여부 결정

4. 어업경영체 등

- 어업경영체 상시조사와 코로나 19 관련 '생활속 거리두기' 홍보 추진(계속)
- 청사 석면건축자재 시설에 대한 실내공기질 석면측정 실시
 - * 「석면안전관리법 시행규칙」 제28조3항에 의거 2년마다 환경부지정 전문 석면조사기관 의뢰실사(최종 실시일18.9.18.)

주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
9.1.(화)	○ 연안화물선 '20년 3분기 유류세보조금 신청 접수(9.1.~9.7.)	선원해사안전과 제주해양수산관리단
	○ '20년 수중레저사업자 안전점검 (9.1.~9.15. 수중레저전문가·해경 합동)	해양수신환경과
9.8.(화)	○ 성산포항등표 설치공사 공사재개를 위한 오조리 해녀 사업설명회 개최	제주해양수산관리단
9.9.(수)	○ 추석연휴 대비 연안여객선 「뉴스타호」 합동 특별점검	선원해사안전과
9.10.(수)	○ 추석연휴 특별교통대책 수립 및 여객선, 카페리화물선(3척) 합동점검(9.10.~25.)	제주해양수산관리단
	○ 항만 건설공사 신기술활용 심의위원회 개최	계획조사과
9.14.(월)	○ 추석 명절 대비 항만시설 및 건설공사현장 특별안전점검(9.14.~9.21.)	항만정비과

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
9.1. (화)	9.1. (화)	○ 2020년 명절 대비 항만건설분야 하도급 대금 지급실태 현장점검 실시	계 획조사과 관리팀 곽동해 주무관 (051-609-6712)
9.3. (목)	9.3. (목)	○ 제덕 외 3개 물양장 정비사업 본격 추진	항만개발과 신항계획팀 시설사무관 김갑용 (051-609-6741)
9.23. (수)	9.23. (수)	○ 연휴기간 특별비상근무계획 수립·시행	운영지원과 서무팀 행정사무관 박성찬 (051-609-6210)
9.25. (금)	9.25. (금)	○ 'KBS(부산)'와 실시간 재난정보 제공 협약(MOU) 체결	항로표지과 운영팀 해양수산사무관 서경규 (051-609-6810)