

2021. 1. 4. [월]

## 월간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과 .....	1
2. 선원해사안전과 .....	3
3. 항만물류과 .....	5
4. 해양수산환경과 .....	7
5. 항로표지과 .....	9
6. 부산항 건설사무소 계획조사과 .....	11
7. 부산항 건설사무소 항만개발과 .....	13
8. 부산항 건설사무소 항만정비과 .....	15
9. 제주해양수산관리단 .....	17
※ 주요 행사 일정 .....	19
※ 보도자료 배포계획 .....	20

## 운영지원과

### □ 실 적

#### 1. 청사관리 기간제근로자(환경미화원) 신규 채용 근로계약 체결(12.29.)

- 기간제근로자 채용시험 최종합격자(운영지원과 3명, 제주단 1명) 근로계약 체결
- \* 계약기간 : '21. 1. 1. ~ '21.12.31.

#### 2. 정부합동청사 입주관련 현장실사 대비 준비회의 개최 및 영상회의 참석

- 일시/참석 : 12.15.(사전준비회의), 12.22.(영상회의) / 각 과 주무사무관 등 10명
- 기재부 현장실사 대비 각 과 시설현황 확인 및 준비사항 점검 등
- \* 기재부(KDI) 우리청 현장실사가 코로나19로 인하여 영상회의로 변경

#### 3. 2020년도 모범공무원 표창 등 수여 및 정년퇴직자 재직기념품 증정(12.31.)

- 코로나19로 인한 비대면 지침에 따라 해당(소관)부서에서 개별 실시
- \* 부정방지시책평가 우수기관 선정 포상금 각부서 배분 지급

#### 4. 기록물 관리

- 2020년도 보존기간경과 기록물 폐기(6,458권) 실시(12.24.)
- \* 폐기전문대행업체(영남S&R) 현장파쇄 실시
- 우리청 각 과·소·단 기록물관리 실태 점검 결과 보고(12.31.)
- \* 제주단은 서면 점검만 실시

#### 5. 청·관사 코로나19 특별 방역 실시(12.16.)

#### 6. 2020년도 하반기 자체 보안업무 및 방첩교육(12.14), 우리청 자체 소방훈련(12.16.) 실시

#### 7. SNS 활성화를 위한 퀴즈 이벤트 실시

- 블로그 게시글 관련 문제 출제 후 추첨을 통해 상품(케이크 기프트콘 35개) 지급
- \* 기간/당첨자 발표 : '20.12.7.(월)~12.13.(일) / 12.18.(금)

#### 8. 2020년 재물조사 계획 수립

- 물품 과부족 등 물품 운용상황 파악을 위한 재물조사 실시 계획 수립 및 조사요원 선정
- \* 2021년 재물조사 및 물품관리보고서 작성('21.1월) → 물품수급관리계획 작성('21.2월)

#### 9. 2020년 행정자료실 도서 구입

- 직원추천도서, 해양수산인 필독도서, 베스트 셀러 등 행정자료실 도서 구입(289만원)

#### 10. 국유재산 현장조사 등

- 부산시설공단 영도등대(휴게동 창고 등) 국유재산 사용허가 신청에 따른 현장조사(12.1.)
- 국유재산(성북동 1142번지(322.0㎡)) 매매 계약 체결(12.9.)
- 국유재산 사용료 장기 체납자(32명) 재산조회 및 납부 독촉(12.16.)

## □ 계 획

### 1. 2021년 제1회 청사관리 기간제근로자 채용 시험 공고(1월 초)

- 청사관리(시설물관리원 2명, 환경미화원 2명) 기간제근로자 채용 계획 공고
- \* '20년 제2회 기간제근로자 채용시험 최종합격자의 채용(계약) 포기 등으로 채용 실시

### 2. 2021년 제1회 대체인력(한시임기제 공무원) 모집 공고(1월 초)

- 선원해사안전과 시간제공무원 육아휴직(3명/9급)에 따른 한시임기제공무원 모집

### 3. 기록물 정리교육\* 실시

- \* 내용/교육대상 : 전년도 미등록 전자기록물 온나라 등록·편철 등 / 각 부서 기록물관리책임자

### 4. 2021년 세출예산 이월명세서 제출

- 이월요구액 : 9,039백만원
- \* 부건소(8,800백만원) / 제주 표지(8백만원) / 기본경비(231백만원)

### 5. 2020년도 귀속 연말정산 실시

- 연말정산 자료 입력(1월중) → 서류검토(2월말) → 관할 세무서 신고(3월 중)
- \* 4월중 환급금 지급 또는 추가 징수 예정

### 6. 2020년도 재물조사 실시

- 기간/대상 : '21. 1. 7.~1.25. / 우리청 보유물품 5,791점
- \* 부건소 및 제주단은 자체 실시

### 7. 2020년도 국유재산 마감 및 결산보고

- 국유재산 취득·처분, 가격평가(192필지) 등 증감 내역 및 특례운영 실적 보고 등

### 8. 코로나19 장기 확산에 따른 소상공인 등 국유재산 사용료 인하(연장) 조치

- \* 대상/인하액(기간) : 범양계전(주) 외 4 / 약 16,000천원 ('20.4.1.~12.31.→'20.4.1.~'21.6.30.)

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 겨울철 해상교통 안전대책 수립·시행('20.12.~'21.2.)

- 취약선박, 다중이용시설 점검 등 겨울철 해상교통 여건에 적합한 안전대책 수립·시행

#### 2. 위험물컨테이너 안전관리 및 역량강화 온라인 세미나 개최(12.9.)

- '20년도 점검결과·주요사례 공유 및 국·내외 최신 개정사항(IMDG CODE)소개 등  
\* 장소/참석자 : 온라인 PC 영상회의 / 유관기관, 각 터미널 및 주요선사 등 94명

#### 3. '20년 내항화물선사 정기 근로감독 실시 및 결과 보고(12.29.)

- 총 129개사 근로감독 결과, 54건 지적(지급 및 시정지시 53, 행정지도 1)  
\* 주요 지적내용 : 임금(퇴직금) 지연(부족)지급, 취업규칙(변경) 미신고, 임금채권보장기금 미가입 등

#### 4. 제7회 부산항 해양안전 사진공모전 수상작 활용 2021년 달력 제작

- \* 수상작 활용한 '21년 달력 제작 및 해양안전실천본부 소속 기관 배포(1,400부)

#### 5. 선박연료유 규제 산·학·연 전문연구회 온라인 개최(12.17.)

- 선박연료유 자연적 소모를 고려한 견본 채취 절차개선 및 IMO 지침서 개정 논의  
\* 회의/대상: 온라인PC 영상회의/ 항만소방서, 한국해사위험물검사원, 한국해양수산개발원, 한국선급 등

#### 6. 내항화물운송사업자 4분기 유류세 보조금 지급(12.30.)

- 4분기 구입분에 대해 신청 접수(12.1.~12.4.), 심사 후 지급(37개사, 91척, 1,506백만원)  
\* '20년 집행액 : 141개사, 374척, 5,769백만원(집행률 58.9%)

#### 7. 감천항 가스누출 사고선박 안전점검 등 항만국통제(12.3.)

- 선박 밀폐구역(화물창) 작업 전 안전절차 준수여부 및 가스누출 여부 점검 등  
\* 선박/장소 : FROST OLYMPOS호(냉동냉장선, 3,835톤) / 감천항

#### 8. 한일항로 신규 취항 국제여객선(퀵비틀) 운항허가증 발급 관련 회신(12.10.)

- 파나마 기국 운항허가증 발급 협의 요청에 따른 고속선 기준 운항매뉴얼 검토·회신  
\* JR큐슈고속선 / 퀵비틀/ 2,582톤 / 502명 / 부산↔일본(하카타)

#### 9. 수출 위험물컨테이너 개방점검 및 시정 조치

- 위험물 고박·포장·용기 상태 및 파손여부 등 점검 및 위반사항 시정 요청  
\* 점검일(수량) : 12.2.(27TEU), 12.15(4TEU)

#### 10. e-Nav 선박 단말기 보급 사업 비대면 홍보

- 내항 및 여객운송사업 등록 업체(부산, 경남, 제주)대상 공문 발송 및 유선 홍보

## □ 계 획

### 1. '21년 부산항 국제항해선박 안전점검 추진계획 수립·시행

- '20년 국적·외국적 선박 및 국제여객선 점검결과 분석을 통한 '21년 안전점검 계획\* 수립

\* 코로나 장기화에 따른 점검체제 개편, 국적선 안전강화, 안전관리 부실선박 점검 등

### 2. '21년도 선원근로감독 세부추진계획 수립

- 선원법령에 따른 근로기준 이행여부 확인·점검 등을 위한 계획 수립

\* 대상 : 외항선사, 원양어선사, 내항선사 등 658개 사업장(2,743척)

### 3. '21년 설 대비 선원 체불임금 예방 및 해소대책 추진

- 임금체불 신고센터 운영, 임금체불 확인서 발급 등 임금 청산 독려

\* 필요시 관련 노동조합, 선주단체, 수협중앙회 등 유관기관과 합동 점검

### 4. 지능형 해상교통정보(e-Navigation) 서비스 본격 운영(1.30.~)

- 「지능형 해상교통정보법」 시행(21.1.30.)에 따른 해상교통정보 서비스\* 개시

\* 충돌·좌초 예측경보, 최적안전항로 안내, 전자해도 최신화, 기상정보 제공 등

### 5. 설 연휴 대비 연안여객선 「뉴스타호」 특별 점검

- 「여객선 안전관리지침」에 따라 화물적재, 기관, 전기설비 및 소화훈련 상태 등 점검

### 6. '21년 부산항 위험물컨테이너(CIP) 점검 시행계획 수립

- 부산항 내 수출입컨테이너의 안전강화를 위한 연간 점검계획 수립

\* 고위험화물, 위반율이 높은 국가에서 수입되는 화물 우선점검 등 CIP 강화방안 수립·추진

### 7. '21년 컨테이너 안전점검 승인업체 지도·감독 계획 수립

- 전년도 지적사항 및 안전점검 미실시 컨테이너 사용 등 관련법령 준수여부 점검계획 수립

\* 대상 : 에이치엠엠, 고려해운, 흥아라인 등 17개사(전년도 부적합 발생 상위 순)

### 8. 선박구조 변경허가 검토

- 여객선 객실의 구조변경 허가 관련 자문위원회(선박·조선·운항 분야 전문가) 구성 및 심사 허가

\* 대상 선박 : 자갈치크루즈 / 선박번호 : BSR-142817 / 총톤수 : 379톤

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 코로나19 관련 조치사항

- 항만연관업체 대상 항만운영 방역수칙 수립·이행실태 점검(12.4.~12.11.)
  - \* 검수업체, 화물고정업체, 줄잡이 업체 등 129개사(현장 49개, 서면 80개) / 우리청, BPA 합동점검
  - \*\* 방역수칙 수립·준수상태는 양호했으며, 불필요한 사적모임 자제 계도 등 실시
- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리지침 준수여부 점검·관리\*(12.8.~)
  - \* 해수부-검역소 지침관련 협의(12.7.), 감천항 현장 점검(7회), 대리점 계도 및 애로사항 청취·보완 등

#### 2. 부산항 안전관리 상설협의체(실무, 기관장) 회의 개최

- 하역현장 안전위험요인 개선 우수사례, 기관별 근로자 안전사고 예방 추진 실적 및 향후 개선사항 등 공유
  - \* 2020년 실적 : 분기 실무회의 3회(3.25., 6.3., 12.28.), 반기 기관장회의 2회(6.22., 12.31.)

#### 3. 부산항 도급 및 화물고정 항만인력 공개채용 요청 검토(12.14.)

- 항운노조의 결원 충원(도급 8명, 화물고정 18명) 요청에 대해 관계기관 협의결과, 코로나19 확산을 고려하여 1월 이후로 연기하고 향후 공개채용 진행여부 재협의

#### 4. 부산항 하역근로자를 위한 방역용품 지원(12.22.)

- 우리청에서 방역용품\*을 구매하여 BPA를 통해 부산항운노조에 일괄 지급
  - \* 감천항 항운노조 383명의 60일 분량 마스크(24,600장), 향균장갑(2,500개), 안면보호구(960개) / 예산 3,000만원

#### 5. 항만근로자 안전사고 예방을 위한 안전순찰차 증정식 참석(12.9.)

- 작업현장에서 즉각적인 안전위반 사례 적발·계도 및 코로나19 예방활동을 위해 항운노조에 안전순찰차량 지원(신항, 북항 각 1대)
  - \* 時/ 所/ 參: 12.9.(수) 14:00 / BPA / 우리청, BPA, 항운노조, 항만물류협회

#### 6. 항만구역 내 출입통제구역 지정·고시(12.1.)

- 용호부두 방파제·테트라포드(TTP) 전 구역 출입통제구역 지정고시 및 보도자료 배포
  - \* 「항만법」 개정(20. 7. 30.)으로 방파제 등 출입통제 법적근거 마련 / (지정기간) 20.12.31.~해제 시까지

#### 7. 부산항 내 방파제 안전시설물 설치 완료(12.29.)

- 방파제 방문객의 TTP 추락사고 등 안전사고 예방을 위해 안전시설물(펜스 등) 보강
  - \* 대상시설: 감천항 동방파제(위험알림판, 안전펜스), 낮개 방파제(위험알림판, 인명구조함) / 예산 1,600만원

#### 8. '20년도 4분기 정보화 용역사업 참여업체 대상 비대면 보안교육 실시(11.30.~12.17.)

- 수행업체 및 하도급 참여인력 대상 자료유출 방지·개인용 저장매체 사용 금지 등 숙지

#### 9. '20년 4분기 홈페이지 점검 및 콘텐츠 현행화 추진(12.14.~12.16.)

- 각 부서별 콘텐츠 신규·변경 사항 현행화 조치 및 메인화면 디자인 변경

## □ 계 획

### 1. 부산항 코로나19 관련 조치 계획

- 감천항 입항선박 하역작업 방역관리·지침 준수여부 점검·관리(1월중)
  - \* 대리점에서 검역소에 제출한 선박수리 계획과 실제 선박수리 내역간 일치 여부 등도 함께 점검
- 선박 출입자 전자출입명부(QR코드) 이행상황 합동점검 실시(계속)
  - \* 방역강화 대상국가 및 러시아에서 출항하여 감천항 입항 선박 대상 / 부산시, 우리청, BPA 등 합동점검

### 2. '20년 하반기 위험물 반입신고 위반현황 일제 점검(1월중)

- 포트미스(PORT-MIS)를 통한 수출 위험물컨테이너 반입신고 현황 조사\* 및 결과에 따라 위반자(선사 등) 과태료 부과 및 계도
  - \* 포트미스 누락의심 대상자에 대해 사실조회(전산, 서면 등 비대면 점검)

### 3. 부산항 도선안전절차 고시 제정 추진

- 도선 중 도선사 과실로 인한 사고를 예방하기 위해 도선안전절차 마련(도선 구간별 항내 이동속도, 접·이안 안전 절차, 도선사의 근무 편성 등)
  - \* 고시(안) 방침결재(1월초) → 관계부처·기관 협의(1월초~), 국무총리실 사전규제심사(1월 중순~)

### 4. 부산항 항만하역업체 사업수행 실적 점검

- 등록 하역업체(57개사)의 원활한 관리를 위해 전년도 사업수행 실적을 점검하고, 1년 이상 사업실적이 없는 경우 행정처분 예정(1차 위반 시 3개월 사업정지)
  - \* 지방청장이 매년 1월 중 관할 항만에 등록된 항만하역업 사업체의 전년도 사업수행실적(세금계산서, 거래명세서 등)을 확인(점검규정 신설)토록 항만운송업무 처리지침 개정('20.10.)

### 5. 다대포항 낚개방파제의 효율적 관리를 위한 개선대책 검토

- 방파제 내 안전사고 방지 및 쓰레기 무단투기 등 지속적인 시설정비 필요성에 따라 (사)부산항시설관리센터에 위탁관리 추진 검토
  - \* (위탁사업 내용) 낚개방파제 방문객 안전관리, 안전시설 및 환경 정비 등

### 6. '21년도 정보화용역사업(2건) 착수계 제출(1.6.~7.)

- 21년도 사업수행계획서 제출, 하도급 사전승인, 비밀유지 및 개인정보처리 위탁계약 등

### 7. 2021년도 DR센터 위탁운영 사업 착수보고회 개최(1월말)

- '21년도 위탁운영 사업 추진방향 등 사업 착수보고 및 의견수렴



## 해양수산환경과

### □ 실 적

#### 1. 「항법규칙」 개정 고시(12.16.)

- 신항 내 속력 제한(12노트 이하), 부산항 속력표기 통일(대지), 항법 추가 등

#### 2. 기상악화에 취약한 부산 집단계류지(봉래, 청학 등) 현장 점검(12.23., 12.30.)

- BPA, 예부산협회 합동 현장 점검 및 기상에 따른 피항 시점, 비상 예선 확보 등 논의

#### 3. 감천항 오염퇴적물 정화 복원사업 관련 영상회의 참석(12.29.)

- 감천항 오염퇴적물 정화사업 공기지연 원인, 문제점 파악 및 향후 대책 마련 등  
\* 본부 해양보전과, 우리청, 공단 담당자 등 8명

#### 4. '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 간담회 개최(12.14.)

- SNS 후기 이벤트 수상자\* 선정 및 '21년도 사업 추진 방향 등 논의  
\* SNS 후기 17명, 세일링요트 만들기 리뷰 10명/요트 이용권 지급

#### 5. 코로나19 관련 선박수리 현장점검 · 야간 항만보안 특별점검 등

- (선박수리) BPA·항만보안공사와 방역수칙 준수·승선자 명단 점검(9회)
- (항만보안) 감천항 내 외국인 선원 무단이탈 예방 방지 야간점검 종료(10~12월 총 22회)
- (방역홍보) 마리나, 수중레저 등록업체, 선박수리 관련업체 등 방역홍보(2회)

#### 6. 4분기 공유수면 내 방치선박 점검 및 직권 처리

- 북항, 감천항, 신항 일대 육·해상 점검 및 안골 방치폐선(1척) 직권 처리

#### 7. 공유수면 정기 실태조사 및 해역이용협의 조건 이행여부 점검 완료·결과보고

- 원상회복 미이행(3곳), 사용료 미수납(2곳) 변상금 부과 등 행정처분 예정  
\* 점검대상 : 점·사용 20곳, 매립 5곳, 해역이용협의 현장 12곳

#### 8. 청항선 건조 지연에 따른 지체상금 과다 항소심 2차 판결 : 원고 항소 기각(12.10.)

#### 9. 상시업무 처리 실적

(단위: 건 ('20년 누계))

선박수리 신고·허가 공사직업 허가	과태료 부과	야간·휴일 순찰선 특별점검	공유수면 점·사용허가	해역이용 협의	유류오염 상황관리	마리나업 등록	수중레저업 등록	어업경영체 등록
517 (5,248)	(26)	12 (91)	16 (132)	6 (70)	- (30)	2 (49)	1 (45)	4 (48/총1,890)

## □ 계 획

### 1. 부산항 취약구역 내 장기 정박(계선신고) 선박 등 안전 점검(1.6~7.)

- 강풍 등 기상악화 대비 장기정박선박 계류색 보강, 시설사용허가 여부 확인 등
- \* BPA, 부산해경 합동

### 2. '21년 부산연안 특별관리해역 오염퇴적물 정화사업 위·수탁 협약 체결

- 감천항(3년차, 59억), 북항(1년차, 10억), 다대포항(모니터링 4년차, 1.2억)

### 3. '21년 부산항 해상안전 중점관리 추진계획 수립·시행

- 부산항 특성에 적합한 항만 순찰활동 계획 및 안전한 통항 여건 확보 방안 마련
- \* 무역항 중점관리 지침(본부 항만운영과) 근거

### 4. 겨울철 마리나선박 대여업체 합동 안전점검 계획 수립·시행

- 기관·난방·소방설비 작동상태와 구명조끼 비치 등 점검/한국해양교통안전공단 합동

### 5. '해양쓰레기 협의체 구성' 및 '연안정화의 날' 운영 관련 회의

- 효율적이고 체계적인 쓰레기 처리를 위한 협의체 구성과 정화활동 연간 계획 수립
- \* 우리청, KOEM, 부산시, 지자체, 해경 등

### 6. 공유수면 내 방치 선박 등 직권 처리

- 방치폐선(FRP, 오리배) 제거 공고(14일 이상) 후 이의신청 없으면 직권 처리

### 7. '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과보고회 개최

- \* 우리청, 부산시, BPA, 마리나선박 대여업체, 서핑업체/상황에 따라 서면보고로 대체

### 8. '21년 청소년 해양교육 계획 수립

- 찾아가는 해양교실, 해양수산 현장체험 실시계획 수립/만족도 결과 반영 확대 추진

### 9. 공유수면 점·사용/해역이용협의

- (공유수면) 울산항만공사/준설토 이송을 위한 언로딩선 설치 등 5건
- (해역이용협의) 기장군청/월내항 정비사업 등 8건

## 항로표지과

### □ 실 적

#### 1. '20년도 항로표지 시설사업 재정집행 목표(99%) 달성

\* 예산액/지출액 : 4,547백만원/4,502백만원(집행률 99.0%)

#### 2. '21년 항로표지 주요업무 추진계획 수립

○ 동해권역 부표류 제작 및 수리계획 수립(12.9.)

\* (제작 8기) LL-26 8기/(수리 87기) LL-24 16기, LL-26(M) 23기, LL-28 12기, LSP-28 28기, 기타 8기

○ 전국 항로표지시설(광파·음파·전파) 기능측정 계획 수립(12.18.)

\* 대상: 341기(광파 20기, 음파 12기, 항로표지용 AIS 및 전파 등 309기)

○ 부표정비선(한빛호) 동해권역 부표류 정비계획 수립(12.18.)

\* 대상: 59기(부산 17기, 마산 21기, 울산 6기, 포항 13기, 동해 2기)

#### 3. '20년도 부산항 항로표지시설에 대한 이용자 만족도 조사 후속조치(12.18.)

○ 전체 만족도에서 작년 대비 1.4점(78.4→79.8) 증가하였으며 이용자가 요구한 광도조정 사항 등은 현지 야간점검을 통해 조사 후 반영

\* 기간/대상/방법 : 12.1.~12.15./선박종사자 152명/우편, 인터넷 등(비대면)

#### 4. '20년 서해권역(인천~목포) 항로표지 기능 측정 분석결과 통보(12.11.)

○ 항로표지 134기의 기능 측정결과 개선이 필요한 14기\*에 대해 지방청(5개) 통보

\* 레이콘 11기(미발사 및 발사범위 미달), 항로표지용 AIS 2기(미수신), 로란-C 1체인(위치오차)

#### 5. '20년도 하반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 결과 후속조치(12.10.)

○ 등명기 정기검사 미수검, 예비품 부족 등 지적사항 6건(5개사)에 대한 시정조치

\* 기간/대상 : 11.2.~11.30./사설항로표지 161기(54개사) 및 위탁관리업체 8개사

#### 6. '21년도 항로표지 장비용품(등명기) 정기검사 대상 선정(12.3.)

○ 고시기능(광도) 유지를 위해 검사 유효기간(4년)이 도래하는 등명기에 대한 분기별 정기검사 수립 계획 마련

\* 검사대상/소요예산 : 총 368기 중 14기/4백만원

#### 7. 영도대교지구 연안정비사업(중구청) 관련 자갈치항방파제등대 폐지 협의(12.2.)

○ 방파제 기능 상실(친수공간 조성)로 폐지 예정인 등대(철탑) 철거는 중구청 부담으로 시행

\* 관광자원 활용을 위해 찰리 채플린을 모티브한 등대 모형 조형물 설치 등

#### 8. 공사용 등부표 관리전환(12.10.)

○ 부건소(항만정비과)에서 시행하는 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사와 관련, 유용 가능한 등부표(4기/LL-26(M))에 대해 이관 조치

#### 9. 사설항로표지 위탁관리기간 만료 예정(18개사 45기) 사전 안내(12.18.)

\* 관련근거: 「사설항로표지의 설치 및 관리에 관한 규정」 제8조(관리신고처리 및 안내)

#### 10. '20년 표준형 부표류 수리\* 민간위탁사업 준공검사(12.16.)

\* 검사 수량: 95기(LANBY-100 2기, LSP-28 35기, LL-26(M) 23기, LL-24 19기, 기타 16기)

## □ 계 획

### 1. '21년도 향로표지 시설사업 세부 시행계획 수립(1.4.)

- 향로표지 시행계획(본부)에 따른 사업별 세부 추진계획 및 배정예산의 집행계획(연간 99%, 상반기 64%)을 마련

\* 예산액/사업건수 : 2,712백만원/15건(운영비 4, 실시설계비 2, 시설비 8, 시설부대비 1)

### 2. 향로표지 연구모임(JUMP) 발족 및 운영계획 수립(1.26.)

- 시설사업, 측정, 부표, 정비 등 향로표지 전반에 대한 업무 노하우 공유를 위해 연구모임을 발족하여 반기별(4월, 10월) 시행

### 3. '21년도 향로표지시설물 안전점검 계획 수립(1.14.)

- 전문 자격(토목, 건축 등)을 보유한 직원을 활용하여 향로표지 및 향로표지 부속시설에 대한 안전점검 시행(점검실명제, 사후 관리 이력제)

\* 대상 : 61개소(무인등대 33, 등표·입표 13, 도등·지향등 8, 건축물 7)

### 4. '21년도 사설향로표지 관리실태 지도점검 계획 수립(1.15.)

- 향로표지 법령 및 허가사항 이행여부에 대하여 상·하반기 기술 지도를 통해 사설향로표지의 관리 사각지대 해소

\* 대상 : 사설향로표지 60개사 157기, 위탁관리업 8개사

### 5. '21년 향로표지 장비용품 수급계획 수립(1.7.)

- 노후된 향로표지 장비용품 대체 및 법정 예비품 확보(등명기 외 6종, 300백만원)

### 6. 향로표지 관리운영시스템 자국\*(2개소) 시범 운영(1.26.)

- 향로표지 상태정보를 실시간으로 감시·제어할 수 있는 표준화된 S/W 개발(한국향로표지기술원)에 따라 자국 시범운영 결과를 토대로 확충 방안 마련

\* 통신 모듈(LTE)을 장착한 원격단말장치를 향로표지에 설치하여 상태정보 값을 모국으로 전송

### 7. 제2향로(남외향) 향로표지 재배치\*를 위한 향만이용자 의견 조회(1.21.)

- 태풍 등 외해파랑에 취약한 고정식 등부표(스파부이)를 부력식으로 교체하고 등부표의 배치기준을 적용하여 배치간격 조정

\* 등부표 12기(고정식 8기, 부력식 4기) → 8기(부력식 8기/고정식 8기 철거)

### 8. '20년도 향로표지 업무용 선박 운영실적 보고(1.9., 본부)

### 9. 표지시설사업 발주

- (용역) 조도·오륙도방파제등대 보강공사 실시설계용역 외 2건(246백만원)
- (물품) 표준형 부표류 제조·구매 외 1건(480백만원)
- (공사) 부산권역 부표류 정비공사 외 2건(410백만원)

## 부산항건설사무소

### 계획조사과

#### □ 실 적

1. “부산항 신항 개발사업 추가보상(2차~5차)” 완료에 따른 정산(한국감정원)
  - 사업비 정산, 위탁수수료 지급 및 집행잔액 등(406백만원) 세입조치 예정
  - \* (보상비/위탁수수료/부대비용) 146백만원(16개 허가어업) / 13백만원 / 116백만원
2. 항만 및 어항 건설공사 기술자문위원회 개최
  - “장목항 건설공사 기본설계용역” 설계자문(마산청) 등 4건
  - \* 물양장 390.5m, 선양장 20m 등 1식 / 34,446백만원 / 착수일로부터 48개월
3. 항만 및 어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최
  - “부산항 신항 서‘컨’ 임항교통시설 건설공사 기본 및 실시설계용역”(부건소) 등 2건
  - \* 심의 대상공법 : 철도교 면진받침 등 3건(신기술 대상 순공사비 233억원) / 총공사비 2,100억원
4. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 및 준공확인증명서 발급
  - (승인) 감천항 수리조선 의장안벽 설치공사(주)포코엔지니어링, 12.11.) 등 4건
  - \* 수리조선 의장안벽(L=290.5m, B=40m) 등 / 16,994백만원 / 착수일로부터 7개월
  - (준공) 부산항 신항 제1부두 안벽 부속시설물(방충재) 보강공사(PNIT) 등 5건
  - \* (사업개요) 고무방충재 63개소 설치 / 4,486백만원 / 2020.1.28.~12.17.
5. 항만시설공사 준공 전 사용신고 수리
  - 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-5단계) 확장공사(BPA, 12.30.)
  - \* (사업개요) 안벽 350m 등 / 129,750백만원 / 2016.11.17.~2021.02.28.(예정)
  - \*\* (대상/신고사유) 안벽 350m / 서‘컨’2-6 축조공사의 케이슨 제작을 위한 F/D선 접안
6. 2020년 하반기 항만 및 어항 건설공사 품질관리 실태점검 결과 통보(12.14.)
  - 품질관리(품질시험) 계획 수립 대상공사에 대한 품질관리 이행실태 점검결과 통보(발주청)
  - \* 대상 : 공사현장 57개소(부건소9, 마산청10, 울산청4, 동해청10, 포항청9, BPA13, UPA2)
  - \*\* 점검기간/결과 : 2020.10.26.~2020.12.4. / 63건(주의 12건, 현지시정 51건)
7. 용역 계약 체결
  - 대변항 태풍피해 복구공사 실시설계용역
  - \* (개요/계약) 실시설계용역 1식, 299백만원, 착수일로부터 8개월 / 2020.12.30.

## □ 계 획

### 1. 2021년도 상반기 재정집행 목표 달성을 위한 실무회의 개최

- 상반기 재정집행 목표(64.6%) 달성을 위한 집행독려 및 집행을 제고방안 논의  
\* (2021년 부산항건설사무소 예산) 2,396억원

### 2. 설 명절 대비 항만건설분야 하도급 대금 및 임금 지급 실태점검

- 근로자 임금 적기 지급여부 및 하도급 대금 체불 유무 중점 점검  
\* (대상/기간) 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설공사 등 12건 / 2021.1.25.~1.29.(5일간)

### 3. 항만 및 어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회 개최

- “미포항 북방파제 피해복구공사 비관리청 항만개발사업”(울산청, 귀속)  
\* 심의 대상공법 : 소파블록(신기술 대상 순공사비 767백만원) / 총공사비 2,826백만원

### 4. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인

- 부산항 신항 옥내 위험물 저장소 증축공사(주부산크로스독)  
\* 옥내 위험물 저장소(지상 1층, 연면적 240㎡) / 220백만원 / 착수일로부터 3개월
- 부산항 신항 정온창고 신축공사(나이가이부산물류센터(주))  
\* 정온창고(지상 3층, 연면적 4,519.17㎡) / 4,560백만원 / 착공일로부터 5개월

### 5. 비관리청 항만개발사업 준공확인 및 증명서 발급

- 부산항 감만부두 유해화학물 장치장 설치공사\*(부산항터미널(주)) 등 2건  
\* 유해화학물 장치장(33BAY\*9열, 297TGS) / 522백만원 / 2020.12.9.~2020.12.21.

### 6. 2020년 하반기 항만 및 어항 건설공사 하자보수 조치

- 부산항 조도 방파제 보강공사 등 38건 중 하자발생 사업(2건) 하자 보수 조치  
\* (향후계획) 하자발생 2건에 대해 해당 시공사에 하자 보수 이행 요청 등

### 7. 2021년 항만·어항 건설공사 건설기술용역 및 시공 평가 시행

- 항만·어항 기술용역 및 건설공사의 과업수행 타당성, 시공 적정성 등 평가  
\* (대상/기간) 부산항 신항 서‘컨’ 진입도로 건설공사 등 18건 / 2021.1.11.~1.29.(10일간)

### 8. 2021년 특별관리대상사업 선정 및 상시관리계획 제출(본부)

- 우리소에서 시행 중인 건설공사에 대한 특별관리대상사업 선정 및 관리계획 수립 보고  
\* (기준) 공사비 300억원 이상, 저가낙찰(70%미만), 안전 취약공종이 포함된 건설공사 등  
\*\* (근거) ‘해양수산부 중앙품질안전관리단 운영규정’ 제3조(상시관리계획의 수립·보고 및 관리)

### 9. 2020년 정기재물조사 실시(1.18~1.26.)

- 부건소 보유물품 전수조사(총 710건), 재물조사반 편성(반장, 부서별 2명)  
\* (향후계획) 재물조사·물품결산 완료 및 물품관리운영보고서 제출(~1.29.)→물품불용 결정·폐기(~6.30.)

## 항만개발과

### □ 실 적

#### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 계획대비 100% 달성(44.7%/44.7%, 하이콤 패널 200EA 제작)
  - 공사(2차) 준공(12.20.), 공사(3차) 준공(12.28.) / 감리(4차) 준공(12.21.)
- 개발(2단계) 준설 : 계획대비 114.6% 달성(80.4%/70.1%, 준설 23만<sup>m</sup><sub>3</sub>/20만<sup>m</sup><sub>3</sub>)
  - 공사(2차) 기성(12.10.) / 감리(2차) 기성(12.22.) / 사후환경(2차) 준공(12.18.)
- 신항 해양수리현상 연구(4단계, 3차) 준공(12.5.)

#### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 계획대비 99% 달성(99%/100%, 도로 2.12km)
  - 공사(4차) 기성(12.30.), / 감리(3차) 준공(12.30.)
- 남컨 배후단지 : 계획대비 100% 달성(74.4%/74.4%, 재하성토 5만<sup>m</sup><sub>3</sub>)
  - 공사(6차) 준공(12.23.), / 감리(6차) 준공(12.28.)
- 남컨\* 및 서컨\*(1단계) 배후단지 통제시설 설치업무 위·수탁 협약추진(BPA,12.30.)
  - \* 통제시설 및 전원공급설비 설치를 위한 39억원 위·수탁 협약체결('20~'25.)
  - \*\* 지적측량, 통제시설 설치 공사기간 등을 고려하여 사업기간 2년 연장('18.~'20.→'18.~'22.)
- 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 제5차 실무협상 참석(12.10.)
  - \* 총사업비, 침하방지대책, 배후단지 관리·운영 방안 등 협약 내용 협의

#### 3. 신항 주민 지원사업 추진 및 민원동향 관리

- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 계획대비 122.6% 달성(8.1%/6.6%, 연약지반공 1식)
  - 공사(1차) 기성(12.21.), / 감리(2차) 준공(12.23.)
- 재해방지시설 설치공사 : 계획대비 43.1% 달성(1.7%/4.1%, 부대공 1식)
  - 공사(1차) 기성(12.17.), / 감리(1차) 기성(12.23.)
  - \* (부진사유) 매립기본계획 반영 지연에 따른 공사중지('20.8.24.~10.27.)
- 신항 개발사업 실시계획(7차) 변경고시 요청(12.28.)
  - \* 서'컨' 개발에 포함된 연도마을 이주대책 사업 지연으로 인한 기간 3년연장

#### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역 최종보고회 개최(12.17.) 및 준공(12.18.)
- 신규 준설토 투기장(2구역) 호안 태풍피해 복구완료(12.17.)

## □ 계 획

### 1. 부산항 신항 개발사업 공정관리 철저

- 소형선부두 : 49.0% 공정 추진(프리캐스트 코핑제작 30EA)(계획대비 100.0%)
  - 공사(4차) / 감리(5차) 착수(1월중)
- 개발(2단계) 준설 : 82.9% 공정 추진(준설 20만 $m^3$ )(계획대비 109.1%)
  - 사후환경영향조사용역(3차) 착수(1월중)
- 항만건설사업 생산정보 관리방안 수립 연구용역(2차) 착수(1월중)
- 사후환경영향조사용역(운영시\*) 착수(1월중)
  - \* 운영시 3개용역(항로확장 준설, 토도 제거, 신규 투기장 호안)
- 신항 해양수리 연구용역(4단계, 4차) 착수(1월중)
- 제2신항 ITT 구축 기본계획 수립용역 외 3개\* 연구용역 발주(1월중)
  - \* 신항 건설사업 기록물 관리, 신항만건설 예정지역 지원계획 수립, 정박지 이전 타당성 검토
- 신항 용원 수로정비 기본 및 실시설계용역 발주(1월중)
- 부산항 제2신항(1단계) 추진을 위한 예비타당성조사 준비
  - \* 제2신항(1단계) 예비타당성조사 요구서 및 설명자료 작성(1월) → 예비타당성조사 신청(2월)

### 2. 신항 임항교통시설 및 배후단지 건설사업 지속 추진

- 서컨 진입도로 : 100.0% 공정 추진(전체공사\* 준공, 1.4.)
  - \* 도로 개설 및 확장 2.2km / '17.10.~'21.1. / 167억원 / (주)이다종합건설 외 2개사
- 남컨 배후단지 : 75.2% 공정 추진(재하성토 5만 $m^3$ )(계획대비 100%)
  - 공사(2차) 착공(1.9.) / 감리(3차) 착공(1.9.)
- 남컨 진입도로 : 공사 일시정지(보상추진 난항에 따른 보상 전 공사 추진 곤란)
  - 현장조사 및 물건조서 작성 등 기초자료 조사 실시(한국감정원)

### 3. 신항 주민 지원사업 추진 및 민원동향 관리

- 제덕 외 3개 물양장 정비공사 : 10.1% 공정 추진(연약지반공 1식)(계획대비 125.7%)
  - 감리(3차) 착공(1월중)
- 재해방지시설 설치공사 : 9.5% 공정 추진(부대공 1식)(계획대비 100.0%)

### 4. 신항 개발사업 안전관리 및 시설물 유지관리 철저

- 신항 안골대교 정밀안전점검용역 발주(1월중)
  - \* (개요) 시설물 정밀안전점검 1식 / '21.1.~'21.12. / 82백만원



## 항만정비과

### □ 실 적

#### 1. 제7차 항만국 재정집행 점검회의(영상회의) 참석(12.8.)

- 연말 항만국 전체 집행전망(94.4%) 대비 97% 진행 전망
- \* 예산 현액(교특+연안정비) 1,246억원 중 1,208억원 집행예상(97.0%)

#### 2. 대변항 비지정권자 어항개발사업 시행 허가(12.21.)

- 대변어촌계에서 요청한 대변수산물직매장 건립사업\* 시행 허가
- \* (사업개요) 수산물직매장, 화장실 각 1동(1,045㎡) / 착공 후 4개월 / 1,950백만원

#### 3. 대변항 동방파제 보강설계 실시설계용역 시행

- 태풍 내습('20년)으로 파손된 동방파제 복구 및 보강을 위한 실시설계
- \* (사업량/사업비/기간) 실시설계용역 1식 / 300백만원 / 착수일로부터 8개월
- \*\* 11.16. 설계발주, 11.24. 입찰공고, 12.16. 사업수행능력 평가, 12.30. 착수

#### 4. 다대포 태풍피해 복구 총사업비 조정 요청

- 물가변동(E/S)에 따른 계약금액 변경
- \* 당초 : 36,244백만원 → 변경 : 36,960백만원, 증 716백만원

#### 5. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의(영상회의) 개최(12.22.)

- 내용 : 사업별 공정관리로 사업기간 내 공사 완료(12월말 공정률 76.0%)
- \* (참석자) 북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자 등

#### 6. '21년 설계용역 조기 발주를 위한 과업지시서 본부 사전협의

- (대상) 천성항 남방파제, 영도 감지2지구 연안정비사업 기본 및 실시설계 용역

#### 7. 재정집행 촉진을 위한 건설공사 관리

- 신선대 준설토투기장 태풍피해복구공사(3차)
- \* (사업비/사업량/기간) 3,377백만원 / 복구공사 1식 / '20.12.21.~'20.12.22.
- 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사(2차) 준공
- \* (사업비/사업량/기간) 20,891백만원 / 지하연속벽 1식 / '20.03.05.~'20.12.30.
- 천성항 건설공사 준공
- \* (사업비/사업량/기간) 32,816백만원 / 방파제 및 물양장 등 1식 / '13.12.20.~'20.12.20.

## □ 계 획

### 1. 2021년 제1회 국가어항 재정집행 점검회의(영상회의) 참석(1.12.)

- '21년 국가어항 사업의 조기 착공 등 재정집행을 제고 방안 논의

\* (주재/참석자) 어촌양식정책관 / 지방청 어항담당 등

### 2. 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의 개최(1.20.)

- 내용 : 사업별 추진상황 및 현안사항 점검, 건의사항 등

\* (장소/참석자) 우리청 국제회의실(1층)/북항 재개발 추진단, 항만정비과, BPA 담당자

### 3. 2021년 항만·어항 시설물 안전 및 유지관리계획 수립(1.14.)

- '21년도 항만시설물(항만 및 어항 시설물 64개소)에 대한 안전점검(해빙기, 우기, 동절기)을 실시하여 재난 위험요소 제거 및 안전사고 예방

### 4. 2021년도 건설기술용역 및 시공 평가

- 「건설기술진흥법」에 따라 100억원 이상 공사에 대해 공사 착공 후 설계의 적정성 여부 및 준공 시 공사의 시공성에 대한 전문가(내부2 외부3) 평가를 실시하여 공사 품질을 제고

\* (대상) 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 기본 및 실시설계용역, 천성항 건설공사, 천성항 건설공사 건설사업관리용역

### 5. 제4차 항만기본계획 고시에 따른 신규사업 추진계획 검토

- 신규사업 반영에 따른 대상사업 우선순위 및 중장기 투자계획 수립 검토

\* (대상) 청학동 재해방지시설, 신선대 제2준설토투기장 축조, 옹호만 방파제, 해경 전용 부두 및 파제제, 북항 파제제

### 6. 재정집행 촉진을 위한 건설사업 조기 발주 추진

- 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사(3차)

\* (사업개요) 68,342백만원 / 지하연속벽 및 수로박스 이설 1식 / '21.1.8.~'21.12.31.

- 신선대 준설토투기장 호안 태풍피해 복구공사(4차)

\* (사업개요) 8,010백만원 / 보강공사 1식 / '21.1.8.~'21.11.8.

- 다대포 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차)

\* (사업개요) 9,506백만원 / 보강공사 1식 / '21.1.8.~'21.7.31.

- 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사(2차)

\* (사업개요) 10,405백만원 / 보강공사 1식 / '21.1.8.~'21.12.31.

- 감천항 외곽시설 태풍피해 복구공사(4차)

\* (사업개요) 16,619백만원 / 보강공사 1식 / '21.1.8.~'21.12.31.

- 천성항 남방파제 건설공사 기본 및 실시설계용역

\* (사업개요) 645백만원 / 기본 및 실시설계용역 1식 / 착수일로부터 10개월

- 영도 감지2지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역

\* (사업개요) 1,642백만원 / 기본 및 실시설계용역 1식 / 착수일로부터 18개월

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- '20년 4분기 연안화물선 유류세보조금 지급(12.29.)
  - \* 15개사 21척 신청, 251,188천원 지급('20년 총733,038천원 집행)
- '21년 선원최저임금 고시(12.16.)에 따라 선주, 선원단체 등에 안내문서 발송
  - \* 전년대비 1.5% 인상된 2,249,500원(육상근로자보다 427천원 높은 수준)
- 연안여객선(24척) 및 여객터미널(4개소) 대상 코로나19 방역관리실태 현장점검
  - \* 밀폐된 공간 수시 환기 조치 및 선원 일일 건강체크 관리·지도

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- 2020년도 제주항만 테러대책협의회 개최(12.18.)
  - \* 강정크루즈터미널 운영방안 및 서귀포항(강정지구) 친수공간 개방 관련 협의 등
- '18년, '19년 해양보호구역관리사업 보조금 정산결과 확정 통보(12.24.)
  - \* '18년, '19년 보조금 확정에 따른 집행잔액 및 이자반납 조치(제주도)
- 항만보안대 월간 직무교육 실시(12.21.~23./ 항만보안시설 경계강화 관련 교육)

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 제21~24차 표지시설 재정집행현황 점검회의 참석(본부 주관)
  - \* 12월 매주 월요일 / 2020년도 재정집행 실적점검(목표94% / 실적96%달성)
- 제주 해군기지전대 소유 사설항로표지 관리전환을 위한 업무협의
  - \* 12.11.(금) / 노후 항로표지 교체 확인, 이관절차 협의 및 대천4호등부표 1기 폐지신고 수리 등
- 무인화된 산지등대 유희시설을 문화공간으로 활용하기 위해 비영리 단체에 사용허가
  - \* 허가기간 : 1년 / 허가면적 : 산지등대 숙소 267.73㎡

#### 4. 어업경영체 등

- '20년 청사시설관리 예산잔액(72백만원)을 활용한 청사유지보수 추진(12.11.~13.)
  - \* 청사 누수방지를 위한 창틀 실리콘 작업, 청사 바닥 및 유리창 청소, 냉난방기 교체 등
- 직원 간 비대면 소통을 위한 '도전 골든벨' 개최
  - \* 일시/방법: '20.12.18.(금) 16:00~18:00/온라인 화상 앱 'zoom(줌)' 이용

## □ 계 획

### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 연안여객선(9척) 설연휴 특별수송 대책기간(21.2.10.~14.) 대비 특별점검(21.1.19.~2.14.)
  - \* 항해·기관·구명·소방·갑판설비의 관리작동 상태 점검 및 코로나19 방역지침 이행 실태 확인
- 정보공개심의회의 부분공개 결정(청구인 김만○, 11.18.) 불복에 따른 행정심판 답변서 제출
  - \* (비공개 정보) 임금체불 진정민원의 피진정인, 참고인의 진술조사서 및 제출한 자료
  - \*\* (비공개 사유) 진행 중인 재판에 관련된 정보와 수사에 관한 사항, 제3자의 개인정보 포함
- '21년 제1회 정기 여객선 선장 적성심사 접수(1.18.~1.20.)

### 2. 해양·보안 관련 추진

- 21년도 청소년 해양교육 추진계획 수립·제출
  - \* 찾아가는 해양환경교실(초등), 해양진로교실 및 해양레저체험 등 체험식 교육(중등) 진행
- 해역이용협의 사후관리 이행실태 점검
  - \* 수마포구지구 연안정비사업 외 2개소 / 해역이용협의 담당 외 1명, 처분기관 담당 1명
  - \*\* 사업자의 협의의견 준수여부 및 처분기관의 적정한 관리·감독 여부 확인
- 종합상황실 유지보수(CCTV, 녹화기록장치 등) 용역 등 2건 계약체결(1.1., 260백만원)

### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 2021년도 표지시설 세부사업 추진 및 조기집행 계획 수립
  - \* (예산액/내용) 4,970백만원 / 표지시설사업 15건 추진 및 재정집행 계획 수립
- 2021년도 항로표지시설 실시설계 발주 등 사업추진
  - \* 정밀안전진단(60백만원), 실시설계(120백만원) 발주 및 마라도등대 종합정비공사(2차년도) 계획 수립(3,760백만원)
- 2021년도 항로표지시설물(화도등대 등 165기) 안전점검 및 유지관리 계획 수립

### 4. 어업경영체 등

- '20년 어경체 등록 실적 점검 및 '21년 상시조사 대상 확정·조사원 교육
- 청사시설에 대한 소방시설 작동기능 점검 실시

# 주요 행사 일정

※ 청장님 동정 제외

일자	주요 일정	소관부서
1. 5. (화)	○ 항만 및 어항 건설공사 신기술 활용 심의위원회	계획조사과장
1. 6. (수)	○ 부산항 취약구역 내 장기 정박(계선신고) 선박 등 합동 안전 점검(1.6~7.)	해양수산환경과
1.20. (수)	○ 부산항 북항 1단계 재개발사업 추진상황 점검회의	항만정비과
1.27. (수)	○ '20년 마리나산업 및 해양관광 활성화 네트워크 시범사업 결과보고회 개최	해양수산환경과
1.28. (목)	○ '21년 부산연안 특별관리해역 오염퇴적물 정화사업 위·수탁 협약 체결	해양수산환경과

# 

배 포	보 도	제 목	소관부서/담당
		-	